

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi:

- Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang;
- Cục Quản lý xây dựng Đường bộ.

Ban Quản lý dự án 5 báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau

1. Tên công trình xây dựng: Sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km1959+600-Km1959+900(T,P), Km1966+600-Km1967+700(P), Km1977+700-Km1978+150(P); Sửa chữa mặt đường đoạn Km1963+200-Km1966+920, Km1972-Km1987+172, Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang.

2. Địa điểm xây dựng: Điểm đầu Km1959+600, điểm cuối Km1987+172, Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:

3.1. Chủ đầu tư: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, địa chỉ: Ô D20 - Khu đô thị Cầu Giấy-Cầu Giấy-Hà Nội.

3.2. Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án 5, địa chỉ: 10B, đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Đà Nẵng.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp của đơn vị Quản lý dự án: Phùng Thế Thanh - chuyên viên phòng ĐHDA2 - Ban QLDA5, số điện thoại: 0935.728.788.

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: Sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT trong đoạn Km1959+600 - Km1987+172 để đảm bảo ATGT, hạn chế sự xuống cấp, cải thiện điều kiện khai thác và bảo vệ bền vững công trình.

6. Danh sách các nhà thầu:

6.1. Tổ chức tư vấn lập thiết kế BVTC: Công ty Cổ phần tư vấn C.E.O.

6.2. Tư vấn giám sát xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533 phía Nam.

6.3. Nhà thầu thi công xây dựng: Liên danh Công ty cổ phần 208 - Công ty TNHH Infracol.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

- Ngày khởi công : 05/8/2021

- Ngày hoàn thành dự kiến : 31/12/2021.

8. Phương án sửa chữa (theo QĐ phê duyệt thiết kế BVTC số 2191/QĐ-TCĐBVN ngày 29/4/2021).

8.1. Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường:

Cào bóc mặt đường cũ với chiều dày 15cm, tái sinh nguội tại chỗ chiều dày 15cm trên toàn bộ chiều rộng mặt cắt ngang. Chiều sau cụ thể từng đoạn và hàm

lượng bị tum sẽ được quyết định tại hiện trường, cao độ mặt đường sau khi tái sinh nguội bằng cao độ mặt đường hiện hữu trước khi cào bóc.

8.2. Thảm bê tông nhựa bảo trì mặt đường:

Sau khi cào bóc tái sinh nguội, tiến hành vệ sinh mặt đường, tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m² và thảm 01 lớp BTN C12.5 dày 6cm trên toàn bộ bề rộng mặt đường.

8.3. Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc:

- Sửa chữa cỏ rãnh và thay tấm đan rãnh các đoạn Km1959+585 – Km1960+255(P); Km1959+645 – Km1960+250.77 (T); Km1966+837 – Km1967+444.30(P); Km1977+700 – Km1978 + 118 (P):

Kết cấu sửa chữa như sau: Đục bỏ phần cỏ rãnh bị vỡ và hư hỏng tới chiều cao trung bình 30cm, gia công nổi thép và đổ bê tông 20Mpa; thay thế tấm đan hư hỏng bằng tấm đan BTCT chịu lực 20Mpa đúc sẵn, dày 15cm.

- Sửa chữa rãnh các đoạn Km1959+585 – Km1959+645(T); Km1963+380 – Km1963+874.39 (T); Km1963+594.29 (T); Km1966+600 – Km1966 + 720 (P); Km1974+000 – Km1974+733.75(T); Km1976+100 – Km1976+545.49 (T):

Kết cấu sửa chữa như sau: Thân rãnh dạng chữ U bằng BTCT 20 Mpa đúc sẵn, thành rãnh dày 15cm, chiều rộng lòng rãnh B = 0.6m, chiều cao thay đổi bám theo mặt cắt dọc tuyến bằng BTCT 20Mpa đổ tại chỗ; Tấm đan rãnh chịu lực bằng BTCT 20Mpa đúc sẵn, dày 15cm. Đối với các đoạn rãnh qua đường giao dân sinh, nắp rãnh bằng BTCT 20Mpa đổ tại chỗ; Đệm đáy rãnh bằng đá dăm dày 10cm.

Phần lề từ mép mặt đường đến rãnh được gia cố bằng BTXM 16Mpa dày 15cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm

8.4. Hệ thống an toàn giao thông:

- Sơn hoàn trả vạch sơn tim đường bằng sơn nhiệt dẻo phản quang theo QCVN 41:2019/BGTVT.

- Tận dụng lại cọc tiêu, hộ lan mềm.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp hiện nay trên cả nước. Để đảm bảo tiến độ xây dựng công trình theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ban Quản lý dự án 5 kính đề nghị Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang báo cáo các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu thi công, TVGS, Quản lý dự án huy động máy móc, thiết bị, nhân lực tới thi công công trường, đồng thời tạo luồng xanh cung cấp vật liệu cho công trình thi công đảm bảo tiến độ.

Ban Quản lý dự án 5 kính báo cáo Quý Cơ quan một số thông tin chính của Dự án bảo trì đường bộ nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (b/cáo);
- Chi cục QLĐBIII.4;
- Lưu: VP, ĐHDA2.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Hải